

CHECK LIST

DE CONTROL DE PANELIZADO

- Está identificada la solera inferior del panel.
- La solera tiene marcadas las cotas progresivas en ambos lados.
- Están confeccionadas las piezas prearmadas del panel.
- Los punch están alineados.
- Están colocadas y atornilladas todas las piezas del panel según el plano.
- No hay más de 1 mm. de separación entre montante y solera (PGC y PGU).
- El panel lleva identificación en el frente y en la base.
- El panel está a escuadra y lleva estabilidad provisoria que lo mantiene a 90 grados.
- Revisar el posicionamiento de los anclajes definitivos previo al armado de los paneles (HTT-14).
- Tener en cuenta los detalles constructivos de todas las vinculaciones, tanto de los paneles como de vigas.
- _____
- _____
- _____

** Recordá que estos son los principales puntos que recomendamos fiscalizar. Podés incorporar otros aspectos que consideres importantes para garantizar una mayor calidad en la ejecución de paneles en tu obra.*